

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๑๒ เดือน ไตรมาสที่ ๔
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ในรอบ ๑๒ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๓
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๖
๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๓๘
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๑
-สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๔

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๑๒ เดือน ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ							
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒๑	๖๙.๙๔	๗๔,๒๐๕,๔๐๐.๐๐	๘๘.๖๓	๓๔,๖๗๖,๓๕๔.๐๐	๘๒.๗๓	กองช่าง
รวม	๑๒๑	๖๙.๙๔	๗๔,๒๐๕,๔๐๐.๐๐	๘๘.๖๘	๓๔,๖๗๖,๓๕๔.๐๐	๘๒.๗๓	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต							
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๓.๔๗	๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๖๐	๒๙๔,๙๕๐.๐๐	๐.๗๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑.๑๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๔	๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๑	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	๕	๒.๘๙	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙	๒๗,๗๕๐.๐๐	๐.๐๖	สำนักปลัด
รวม	๑๓	๗.๕๑	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๘๓	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๗๗	
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย							
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๔.๐๕	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔	๙,๖๔๘.๐๐	๐.๐๒	สำนักปลัด
รวม	๗	๔.๐๕	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔	๙,๖๔๘.๐๐	๐.๐๒	
๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น							
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๙	๕.๒๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๖	๒๒๔,๕๐๓.๕๐	๐.๕๓	สำนักปลัด
รวม	๙	๕.๒๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๖	๒๒๔,๕๐๓.๕๐	๐.๕๓	

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดำบลยางหัก

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๓.๔๗	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๐	๒๕,๒๔๐.๐๐	๐.๐๖	สำนักปลัด
รวม	๖	๓.๔๗	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๐	๒๕,๒๔๐.๐๐	๐.๐๖	
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๖.๑ แผนการศึกษา	๗	๔.๐๕	๖,๔๖๗,๒๐๐.๐๐	๗.๗๓	๖,๑๕๙,๘๙๙.๐๐	๑๔.๖๔	กองการศึกษาฯ
๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	๑๐	๕.๗๘	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๑	๖๕๘,๖๗๙.๐๐	๑.๕๖	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๗	๙.๘๓	๗,๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๘.๘๔	๖,๘๑๘,๕๗๘.๐๐	๑๖.๒๐	
รวมทั้งหมด	๑๗๓	๑๐๐.๐๐	๘๓,๗๒๗,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๒,๐๗๙,๓๒๓.๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย พุปะหัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย พุปะหัง (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจัดสรรพัฒนา -รพสต. วังปลาช่อน หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยจัดสรรพัฒนา-รพสต.วังปลาช่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๘ เมตร	๑๓๗,๗๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๑๓๗,๐๐๐.๐๐	
๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ หมู่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๒๒,๗๐๐.๐๐	
๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยแสงจันทร์กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔ เมตร	๒๕๒,๒๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๕๑,๒๐๐.๐๐	
๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยสีลาวดี ๒ หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยสีลาวดี ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๑๕ เมตร	๓๖๔,๔๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๓๖๓,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอย อุดมทรัพย์ - ราม่วง หมู่ที่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยอุดมทรัพย์ - ราม่วง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๗๖๙,๐๐๐.๐๐	
๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยห้วยยาง หมู่ที่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยห้วยยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๕๔๐,๐๐๐.๐๐	
๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยมะเดื่อ เหลือง - ป่ามะค่า หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๙๑,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพุน้อย หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยพุน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยมิตร อนันต์ หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมิตรอนันต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๘๖,๘๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๔,๗๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑๑	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๘ เมตร	๙๗,๒๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๙๗,๒๐๐.๐๐	
๑๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑๑ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕ เมตร	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๑๓,๕๐๐.๐๐	
๑๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑๕ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๘๙,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๘๙,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย รพสต. บ้านไทยประจัน หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย รพสต. บ้านไทยประจัน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕ เมตร	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๑๓,๕๐๐.๐๐	
๑๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยตาฝึก หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยตาฝึก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๖ เมตร	๑๐๕,๑๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๐๕,๑๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้าน นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยบ้านนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓ เมตร	๕๔,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๓,๘๐๐.๐๐	
๑๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยวังมังกร หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยวังมังกร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๙๑,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๑๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพุน้ำซึม - บ้านเก่า หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยพุน้ำซึม - บ้านเก่า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอย มะกอกทอง หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมะกอกทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๕ เมตร	๒๙๙,๒๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๒๙๘,๑๐๐.๐๐	
๒๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพุกระดิน หมู่ ๘ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยพุกระดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๗๘๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๒๑	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง วังปลาซ่อน หมู่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง วังปลาซ่อน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	๙,๓๕๔,๓๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๒๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด - เขาคมน้ำ หมู่ ๒ ต. ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายตากแดด - เขาคมน้ำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐	กพ. -ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๙๔๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายพุงเห้ หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายพุงเห้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๒๔	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่) พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๒๕	ขุดลอกลำห้วยพุไทรพร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๖๑,๐๐๐.๐๐	
๒๖	ขุดลอกลำห้วยพุไทร (บริเวณสะพาน หนองปลาไหล) พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๓๐๙,๐๐๐.๐๐	
๒๗	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้าง เฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายหมู่บ้าน ท่ายาง หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่บ้าน ท่ายาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร	๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	กพ. -ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๗๙๔,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๒๙	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายเขาหัวเราะ หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนลูกรังสายเขาหัวเราะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓๐	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบน กว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓๑	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้าน หินสี ช่วงที่ ๒ หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ซอยบ้านหินสี ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๑ เมตร	๘๒๓,๕๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๖๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเพชรในฝัน ซอย ๕ หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยเพชรในฝัน ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๓๓	ขุดลอกลำห้วยประปา พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยประปา พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบน กว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๔๙๙,๔๐๐.๐๐	
๓๔	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง บ้านไทยประจัน หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทางบ้านไทยประจัน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๔ ท่อน	๙,๔๑๓,๓๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๓๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านเก่า - หนงหลวง หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านเก่า - หนง หลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๓๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวัดศรีพวยงค์ หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยวัดศรีพวยงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๙ เมตร	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๔๗,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๓๗	ขุดลอกลำห้วยหนองหลวงพร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยหนองหลวง พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๔๘๔,๐๐๐.๐๐	
๓๘	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (พุน้ำซึม) จำนวน ๒ แห่ง หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (พุน้ำซึม) กว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๓๑๙,๐๐๐.๐๐	
๓๙	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บ้านขบา) หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บ้านขบา) กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔๐	ขุดลอกลำห้วยรวก พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน หมู่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยรวก พร้อมกำจัดวัชพืชและ ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๘๔,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๔๑	จ้างเหมาการจัดวัชพืชและดินโคลน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	จ้างเหมาการจัดวัชพืชและดินโคลน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ เนื้อที่ ๓๒ ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑,๙๖๗,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๔๒	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้าน ป่าต๋ม) หมู่ที่ ๘ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้านป่าต๋ม) ขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร	๒๔๘,๙๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๒๔๘,๙๐๐.๐๐	
๔๓	ปรับปรุงระบบประปาส่งน้ำเพื่อ การเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๘ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ท่อประปาส่งน้ำ ขนาดเส้นท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม		๔๐,๕๖๕,๘๐๐.๐๐					๑๗,๔๐๓,๐๐๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๓ โครงการ
ดำเนินการได้ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๔๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านก้านันเสาร์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านก้านันเสาร์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร	๒๒๒,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๔๕	ขุดลอกลำห้วยวังปลาช่อน หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพร้อมกำจัดวัชพืชและดิน โคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๔๖	ขุดลอกลำห้วยพุ่ม่วง (เขากลาง เมือง) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุ่ม่วง (เขากลางเมือง) พร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบน กว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้าง เฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร	๔๔๙,๖๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๔๗	ขุดลอกลำห้วยพุ่ม่วง (บริเวณ หน้าฝาย) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลา ช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุ่ม่วง (บริเวณหน้าฝาย) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาด ด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐๐ เมตร	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๔๘	ขุดลอกลำห้วยพุ่ม่วง (บริเวณหน้าฝายชำรุต) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุ่ม่วง (บริเวณหน้าฝายชำรุต) ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๔๙	ขุดลอกลำห้วยยางคู้ (บ้านสามหลัง) หมู่ที่ ๑ บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยยางคู้ (บ้านสามหลัง) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๒๓๓,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๓๓,๕๐๐.๐๐	
๕๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุดา - ต้นมะพร้าว หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุดา - ต้นมะพร้าว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๒๐๐.๐๐	
๕๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายเขาไม้รวก - ท่ายาง หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายเขาไม้รวก - ท่ายาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๒๐๐.๐๐	
๕๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายลีลาวดี - วังปลาช่อน หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกสายลีลาวดี - วังปลาช่อน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๒๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๕๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด - พงษ์เห่า หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายตากแดด - พงษ์เห่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓				
๕๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด - หนองปลาไหล หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายตากแดด - หนอง ปลาไหล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๗๘,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๕๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายฟาร์มแพะ - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายฟาร์มแพะ - อ่าง เก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๕๑,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๕๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพระเมตตา หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพระเมตตา ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๔๓,๗๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๕๗	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุงเห่า หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุงเห่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๒๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๕๘	ขุดลอกลำห้วยพุไทร หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	๒๔๔,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓				
๕๙	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานหนองปลาไหล) หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานหนองปลาไหล) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖๐	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานรางม่วง) หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานรางม่วง) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๘๘,๗๘๘.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๖๑	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานเขตกน้ำ) หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพาน เขตกน้ำ) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๓,๔๐๐.๐๐	
๖๒	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณดอนมะกอก) หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณดอน มะกอก) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๓,๔๐๐.๐๐	
๖๓	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่) หมู่ที่ ๒ บ้าน ตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาด ด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๖ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๖๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง – ป่ามะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง - ป่า มะค่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แห่ง	๒๙๘,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๖๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านนายอภิชาติ หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยบ้านนายอภิชาติ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แห่ง	๒๒๘,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๖๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยป่ามะค่า - หนองไม้ แก่น หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยป่ามะค่า - หนองไม้ แก่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๑ แห่ง	๓๔๖,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๖๗	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านนายวิจิต เหมือนละ หม้าย หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านนายวิจิต เหมือนละหม้าย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๗๘,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๖๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายพุงเห่า หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายพุงเห่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๓ แห่ง	๔๙๗,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๘๐๐.๐๐	
๖๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเขาแดง หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยเขาแดง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๗๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านท่ายาง หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามโรงเรียน บ้านท่ายาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๒๐๐.๐๐	
๗๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยห้วยยางมัว หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยห้วยยางมัว ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อม ฝังท่อ จำนวน ๘ ท่อน	๔๙๗,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๘๐๐.๐๐	
๗๒	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บ้านลุงทร) จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๓ บ้าน ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บ้านลุงทร) ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๒๗๒,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๗๒,๕๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๗๓	ขุดลอกลำห้วยนางม้าย หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยนางม้าย พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๖ ท่อน	๔๔๗,๓๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๗๔	ขุดลอกลำห้วยโป่งพรม หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยโป่งพรม พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๙,๒๐๐.๐๐	
๗๕	ขุดลอกลำห้วยป่ามะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยป่ามะค่า พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๕๓,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๗๖	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ ป่ามะค่า (บ้านลุงน้อย) หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ ป่ามะค่า (บ้านลุงน้อย) ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร	๒๕๕,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๕๕,๒๐๐.๐๐	
๗๗	ก่อสร้างประปา อบต.ยางหัก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ ต.ยางหัก บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ประปา ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง	๔๘๓,๓๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๗๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอย เพชรในฝัน - เชื้อนพุทรา (ซอย ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยเพชรในฝัน - เชื้อน พุทรา (ซอย ๓) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๘๖,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๘๖,๔๐๐.๐๐	
๗๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเพชรในฝัน - ซอยมิตรอนันต์ หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยเพชรในฝัน - ซอยมิตร อนันต์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๘๖,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๘๖,๔๐๐.๐๐	
๘๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยอ่างเก็บน้ำพุทรา หมู่ที่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยอ่างเก็บน้ำพุทรา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๕๑,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๘๑	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ พุทวาย หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ พุทวาย ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	๔๗๔,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๗๔,๘๐๐.๐๐	
๘๒	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้านนายพิน) หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้านนายพิน) ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	๔๗๔,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๗๔,๘๐๐.๐๐	
๘๓	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณเพชรในฝัน) หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณเพชรในฝัน) ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร	๔๗๔,๘๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๘๔	ขุดลอกลำห้วยพุกรูด ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุกรูด ๒ พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ เมตร	๔๙๖,๓๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๘๕	ขุดลอกลำห้วยพุกรูด หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุกรูด พร้อมกำจัดวัชพืชและ ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๘๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภopakท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุน้อย ขนาดกว้าง ๓.๕ ๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๙๑,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๙๑,๔๐๐.๐๐	
๘๗	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภopakท่อ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๔๘๖,๖๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๘๘	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๘๙	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณข้างวัดไทยประจัน) หมู่ที่ ๕ บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณข้างวัด ไทยประจัน) ขนาดกว้าง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๙๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยคอนกรีตซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ต.ยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยคอนกรีตซอยหลังโรงเรียน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๓๔๘,๑๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๙๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวัดยางคู่ หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยวัดยางคู่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๙๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านเก่า - หนองหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านเก่า - หนองหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๙๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านหนองหลวง - พุน้ำซึม หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ. ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านหนองหลวง - พุน้ำซึม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๙๔	ขุดลอกลำห้วยยางคู่ (บ้านเก่า) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยยางคู่ (บ้านเก่า) พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร	๔๕๕,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๕๕,๔๐๐.๐๐	
๙๕	ขุดลอกลำห้วยยางคู่ (บ้านเก่า) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ. ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยยางคู่ (บ้านเก่า) พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๙๖	ขุดลอกลำห้วยยางคู้ หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู้ ต.ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยยางคู้ พร้อมกำจัดวัชพืชและ ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๐,๕๐๐.๐๐	
๙๗	ขุดลอกลำห้วยหนองหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านยางคู้ ต.ยางหัก อ. ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยหนองหลวง พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๕๓,๑๖๖.๐๐	
๙๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุตะแบก - บ้านป่าก้อน หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุตะแบก - บ้าน ป่าก้อน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๙๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุเตาตก ๑ - พุเตาตก ๒ หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อ. ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุเตาตก ๑ - พุเตาตก ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑๐๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุเตาตก - ซ่องเจ๊กโต๊ะ หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อำเภอก ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุเตาตก - ซ่องเจ๊กโต๊ะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๐๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุตะแบก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา อำเภอกปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุตะแบก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๐๒	ขุดลอกลำห้วยหนองกระทิง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี	ลอกลำห้วยหนองกระทิง พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๖๗,๑๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๖๗,๑๐๐.๐๐	
๑๐๓	ขุดลอกลำห้วยรวก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อำเภอกปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยรวก พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๐,๕๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑๐๔	ขุดลอกลำห้วยพุปะแห้ง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อำเภopakทอ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยพุปะแห้ง พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๐,๕๐๐.๐๐	
๑๐๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุปะแห้ง ๒ – โรงงานอิฐ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา ตำบล ยางหัก อำเภopakทอ จังหวัด ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุปะแห้ง ๒ – โรงงานอิฐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๐๑,๙๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๐๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยตาแป๊ะพุมะเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภopak ทอ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยตาแป๊ะพุมะเตือ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๐๗	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณวัด ลานคา) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภopakทอ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณวัดลานคา) ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕. ๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑๐๘	ขุดลอกลำห้วยพุ่มเตื่อ (บริเวณบ้านทราย) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกลำห้วยพุ่มเตื่อ (บริเวณบ้านทราย) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาด ด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑๖ ท่อน	๔๔๗,๓๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๔๗,๓๐๐.๐๐	
๑๐๙	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้านนาอัน) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้านนาอัน) ขนาดกว้าง ๕๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๙๗,๒๐๐.๐๐	
๑๑๐	ขุดลอกลำห้วยพุกระดิน หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกลำห้วยพุกระดิน พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑๑๑	ขุดลอกลำห้วยลานคา (บ้านป่าเหมียว) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกลำห้วยลานคา (บ้านป่าเหมียว) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาด ด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๔๐๘,๗๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๑๒	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณซอยพุทธะดิน) หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณซอยพุทธะดิน) ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๑๗๐,๙๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๑๓	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา ขนาด กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑๔	ขุดลอกลำห้วยพุทธะดิน หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ขุดลอกลำห้วยพุทธะดิน พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑๑๕	ขุดลอกลำห้วยพุ่มเตื่อ หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยพุ่มเตื่อ พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	๑๔๙,๔๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๑๖	ติดตั้งถังเก็บน้ำในหมู่บ้าน ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕ จุด ในเขต ตำบลยางหัก	ติดตั้งถังเก็บน้ำในหมู่บ้าน ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ จุด ในเขตตำบลยางหัก	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๑๑๗	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณหน้าฝายบ้านท่ายาง) หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณหน้าฝาย บ้านท่ายาง) พร้อมกำจัดวัชพืชและ ดิน โคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑๘	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณวัดเก่า - บ้านลุงหนู) หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณวัดเก่า - บ้านลุงหนู) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑๑๙	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานพม่า) หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพาน พม่า) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒๐	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณหน้าฝายป่ากล้วย) หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณหน้าฝาย ป่ากล้วย) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒๑	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพานทอวังตะเคียน) หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (บริเวณสะพาน ทอวังตะเคียน) พร้อมกำจัดวัชพืชและ ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม		๗๔,๒๐๕,๔๐๐.๐๐					๓๔,๖๗๖,๓๕๔.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒๑ โครงการ
ดำเนินการได้ จำนวน ๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๗๑

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าหรือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ แมว โดย อสม. ยางหัก ตามจำนวน สุนัขและแมว ๔,๐๔๐ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.- ,มิ.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	
๒	อบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗			✓		
๓	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๔๙,๙๕๐.๐๐	
๔	ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน	ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่ทีม หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗			✓ โอนงบประมาณ		
๕	ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด อุบัติขึ้นใหม่	ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด อุบัติขึ้นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗			✓		
๖	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
	รวม		๕๐๕,๐๐๐.๐๐					๒๔๙,๙๕๐.๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สังคมสงเคราะห์ ตามคำร้องของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๒	วันผู้พิการ	จัดหารถขนส่งผู้พิการเข้าร่วมงาน วันผู้พิการ จำนวน ๑ คัน ผู้พิการเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๒,๓๐๐.๐๐	
	รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐					๒,๓๐๐.๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือ ประชาชน ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๒	ดนตรีไทย ต้านภัยยาเสพติด	จัดการสอนดนตรีไทย ต้านภัย ยาเสพติด ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๓	ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชน	จัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๔	อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗			✓ โอน งบประมาณ		
๕	พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและ ครอบครัว	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี และครอบครัว ด้านอาชีพหรือด้าน อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๗,๗๕๐.๐๐	
	รวม		๑๖๐,๐๐๐.๐๐					๒๗,๗๕๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๗๗ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๒๘

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย ตามคำร้องขอประชาชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๒	ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ	จัดกิจกรรมจุดบริการประชาชน ถนนปลอดภัย ปีละ ๒ ครั้ง ช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	✓			๙,๖๔๘.๐๐	
๓	ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต. ยางหัก	จัดกิจกรรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๔	ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปีละครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๕	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗			✓		
๖	ฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ อบต. ยางหัก	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ของ อบต. ยางหัก จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓ โอนงบ		
๗	วันสถาปนา อปพร.	เข้าร่วมงาน วัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	
	รวม		๒๔๐,๐๐๐.๐๐					๙,๖๔๘.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๘๖ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๑๔

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	โครงการดำเนินงานด้านการป้องกัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหา กษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว,วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรม ราชินี,วันนวมินทรมหาราช, วันปิย มหาราช ,วันชาติ,วันท้องถิ่นไทย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๘๖,๙๖๓.๐๐	
๒	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้ง ตามที่ กกต. ราชบุรี กำหนด	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	-	
๓	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ	จัดประชาคมระดับตำบลยางหัก จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๙ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	✓			๒,๓๔๗.๐๐	
๔	อบต.ยางหักเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ให้แก่ ประชาชน จำนวน ๒ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	
๕	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตาม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๗,๘๔๔.๐๐	

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๖	เสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๗	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๘	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการ ของ อปท. อำเภอปากท่อ	สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการ ของ อปท. อำเภอปากท่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๙	ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน ๘ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	
	รวม		๔๒๐,๐๐๐.๐๐					๕๙,๑๗๘.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการ
ทั้งหมด ๙ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๖๗ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๓๓

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓ โอนลด		
๒	จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอกดินโคลน และวัชพืชในแหล่งน้ำ	จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอก ดินโคลนและวัชพืชในแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓ โอนลด		
๓	ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า”	จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	
๔	ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	
๕	อบรมให้ความรู้สถานะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ	จัดอบรมให้ความรู้สถานะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๒๕,๒๔๐.๐๐	
๖	อาสาสมัครพิทักษ์โลกหรืออาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษาโลก	จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษาโลก จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
	รวม		๖๗๐,๐๐๐.๐๐					๒๕,๒๔๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ
จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๐

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๑	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๓๙,๘๑๕.๐๐	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ให้สถานศึกษา	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๔๘๐,๕๙๔.๐๐	
๓	บัณฑิตน้อย	จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	
๔	จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๔๕๐.๐๐	
๕	ทัศนศึกษานอกสถานที่	จัดทัศนศึกษานอกสถานที่สร้างเสริม พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๐ คน	๘๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๓๓,๐๑๐.๐๐	
๖	วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน	จัดหาวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๑,๕๕๕,๓๘๐.๐๐	
๗	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน	๔,๑๐๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๔,๐๕๐,๖๕๐.๐๐	
	รวม		๖,๔๖๗,๒๐๐.๐๐					๖,๑๕๙,๙๐๐.๐๐	

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	กีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด”	จัดแข่งขันกีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด” นักกีฬาเข้าร่วม ปีละครั้ง จำนวน ๒๔๐ คน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๔๙,๘๘๕.๐๐	
๒	ค่ายเยาวชน คนคุณธรรม	จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน คนคุณธรรม จำนวน ๔๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓ โอนลด		
๓	แข่งขันกีฬายูวชน เยาวชน ตำบลยางหัก	แข่งขันกีฬายูวชน เยาวชน ตำบล ยางหัก จำนวน ๖๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๑๓๓,๖๑๓.๕๐	
๔	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาด้านภัยยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ประชาชน อปท.ท้องถิ่น อ.ปากท่อ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาด้านภัยยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ประชาชน อปท.ท้องถิ่น อ.ปากท่อ จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		
๕	จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาว ไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง	จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง ปีละครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๖๐,๗๘๐.๒๕	

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ดำเนินการ		
๖	ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จัดประเพณีสงกรานต์และประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๒๔๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๔๗,๕๖๕.๐๐	
๗	ส่งเสริมประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. -ส.ค. ๒๕๖๗	✓			๒๐,๘๓๓.๐๐	
๘	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดประเพณีลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			๑๔๕,๒๘๐.๐๐	
๙	ส่งเสริมผู้นำด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมยกย่องผู้นำภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗			✓ โอนลด		
๑๐	กิจกรรมวันพ่อและวันแม่	จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูทวดที่ ต่อบิดาและมารดาในวันพ่อและ วันแม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ และ ส.ค.๖๗	✓			๗๒๒.๒๕	
	รวม		๙๓๐,๐๐๐.๐๐					๖๕๘,๖๗๙.๐๐	

การติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสริมสร้างศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๗ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๓๕ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินการ					
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๑	๖๙.๙๔	๗๙	๖๕.๒๙	๔๒	๓๔.๗๑	๐	๐.๐๐
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๓	๗.๕๑	๔	๓๐.๗๗	๐	๐.๐๐	๙	๖๙.๒๓
๓.การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๔.๐๕	๓	๔๒.๘๖	๐	๕๗.๑๔	๔	๐.๐๐
๔.การประสานแผนพัฒนาและการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	๙	๕.๒๐	๖	๖๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๓	๓๓.๓๓
๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓.๔๗	๓	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๕๐.๐๐
๖.เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	๑๗	๙.๘๓	๑๔	๘๒.๓๕	๐	๐.๐๐	๓	๑๗.๖๕
รวมจำนวนโครงการ	๑๗๓	๑๐๐.๐๐	๑๐๙	๖๓.๐๐	๔๒	๒๔.๒๘	๒๒	๑๒.๗๒

จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวน	๑๗๓	โครงการ	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔๕	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๗
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๖

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ในแต่ละปีงบประมาณ ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากแต่งบประมาณของหน่วยงานราชการมีจำนวนจำกัด องค์กรบริหารส่วนตำบลยากจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ต้องพิจารณาดำเนินโครงการได้บางโครงการ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๓. การจัดทำโครงการก่อสร้างถนน อาคาร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ดำเนินการได้ล่าช้าและบางโครงการดำเนินการไม่ได้ มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย การเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สปก.ก็ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลยากประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ละกอง/งานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ต่อไป

๓. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล จะเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม
