

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

## คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในรอบ ๖ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๓
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๖
๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๑
-สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๔

**รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดำบลยางหัก

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ</b>							
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๗	๔๕.๒๖	๔๐,๕๖๕,๘๐๐.๐๐	๘๒.๐๓	๙,๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	กองช่าง
รวม	๔๗	๔๕.๒๖	๔๐,๕๖๕,๘๐๐.๐๐	๘๒.๐๓	๙,๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>							
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๖.๓๑	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๓	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒.๑๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๘	๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๒	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	๕	๕.๒๖	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๓๐	๒๗,๗๕๐.๐๐	๐.๒๑	สำนักปลัด
รวม	๑๓	๑๓.๖๘	๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๑.๗๑	๓๐,๐๕๐.๐๐	๐.๒๓	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย</b>							
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๗.๓๖	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๙	๔,๖๔๔.๐๐	๐.๐๓	สำนักปลัด
รวม	๗	๗.๓๖	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๙	๔,๖๔๔.๐๐	๐.๐๓	
<b>๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น</b>							
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๙	๙.๔๗	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๕	๕๙,๑๗๘.๐๐	๐.๔๖	สำนักปลัด
รวม	๙	๙.๔๗	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๕	๕๙,๑๗๘.๐๐	๐.๔๖	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย พุปะหัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย พุปะหัง (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			
๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจัดสรรพัฒนา-รพสต.วังปลาช่อน หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยจัดสรรพัฒนา-รพสต.วังปลาช่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๘ เมตร	๑๓๗,๗๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๑๓๗,๐๐๐.๐๐	
๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ หมู่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๒๒,๗๐๐.๐๐	
๔	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยแสงจันทร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔ เมตร	๒๕๒,๒๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๕๑,๒๐๐.๐๐	
๕	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยสีลาวดี ๒ หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยสีลาวดี ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๑๕ เมตร	๓๖๔,๔๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๓๖๓,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอย อุดมทรัพย์ - ราม่วง หมู่ที่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยอุดมทรัพย์ - ราม่วง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			
๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยห้วยยาง หมู่ที่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยห้วยยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			
๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยมะเดื่อ เหลือง - ป่ามะค่า หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๙๑,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพุน้อย หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยพุน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยมิตร อนันต์ หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมิตรอนันต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๘๖,๘๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๔,๗๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑๑	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๘ เมตร	๙๗,๒๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๙๗,๒๐๐.๐๐	
๑๒	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑๑ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕ เมตร	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๑๓,๕๐๐.๐๐	
๑๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๑๕ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๘๙,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๘๙,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย รพสต. บ้านไทยประจัน หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอย รพสต. บ้านไทย ประจัน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕ เมตร	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๑๓,๕๐๐.๐๐	
๑๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยตาฝัก หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยตาฝัก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๖ เมตร	๑๐๕,๑๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๐๕,๑๐๐.๐๐	



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑๖	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้าน นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยบ้านนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓ เมตร	๕๔,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๓,๘๐๐.๐๐	
๑๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยวังมังกร หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยวังมังกร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๙๑,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๑๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพุ่มน้ำขี้ม - บ้านเก่า หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยพุ่มน้ำขี้ม - บ้านเก่า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอย มะกอกทอง หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยมะกอกทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๕ เมตร	๒๙๙,๒๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๒๙๘,๑๐๐.๐๐	
๒๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพุกระถิน หมู่ ๘ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยพุกระถิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๒๑	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง วังปลาช่อน หมู่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง วังปลาช่อน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	๙,๓๕๔,๓๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๒๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายตากแดด - เขตกน้ำ หมู่ ๒ ต. ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายตากแดด - เขตกน้ำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๒๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก สายพุงเห่า หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก สายพุงเห่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๒๔	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่) พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่) พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๒๕	ขุดลอกลำห้วยพุไทรพร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๖๑,๐๐๐.๐๐	
๒๖	ขุดลอกลำห้วยพุไทร (บริเวณสะพาน หนองปลาไหล) พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๓๐๙,๐๐๐.๐๐	
๒๗	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน หมู่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้าง เฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายหมู่บ้าน ท่ายาง หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่บ้าน ท่ายาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร	๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	กพ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๒๙	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายเขาหัวเราะ หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนลูกรังสายเขาหัวเราะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓๐	ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน หมู่ ๓ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบน กว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓๑	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้าน หินสี ช่วงที่ ๒ หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ซอยบ้านหินสี ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๑ เมตร	๘๒๓,๕๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๓๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเพชรในฝัน ซอย ๕ หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยเพชรในฝัน ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๘๘,๙๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓				

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๓๓	ขุดลอกลำห้วยประปา พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน หมู่ ๔ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยประปา พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบน กว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓				
๓๔	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง บ้านไทยประจัน หมู่ ๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทางบ้านไทยประจัน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๔ ท่อน	๙,๔๑๓,๓๐๐.๐๐	ก.พ. -ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๓๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านเก่า - หองหลวง หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านเก่า - หอง หลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๙๐๐.๐๐	
๓๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวัดศรีพุยางค์ หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยวัดศรีพุยางค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๙ เมตร	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๔๗,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๓๗	ขุดลอกลำห้วยหนองหลวงพร้อม กำจัดวัชพืชและดินโคลน หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยหนองหลวง พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบน กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่าง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓			
๓๘	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (พุน้ำซึม) จำนวน ๒ แห่ง หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (พุน้ำซึม) กว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓			
๓๙	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บ้านชบา) หมู่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บ้านชบา) กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓			
๔๐	ขุดลอกลำห้วยรวก พร้อมกำจัด วัชพืชและดินโคลน หมู่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกลำห้วยรวก พร้อมกำจัดวัชพืช และดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๘๔,๐๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๔๑	จ้างเหมากำจัดวัชพืชและดินโคลน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ หมู่ที่ ๗ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	จ้างเหมากำจัดวัชพืชและดินโคลน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ เนื้อที่ ๓๒ ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑,๙๖๗,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗		✓			
๔๒	ขุดลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้าน ป่าตุ่ม) หมู่ที่ ๘ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ลอกสระ ๕ ไร่ (บริเวณบ้านป่าตุ่ม) ขนาด กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร	๒๔๘,๙๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓			
๔๓	ปรับปรุงระบบประปาส่งน้ำเพื่อ การเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๘ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ท่อประปาส่งน้ำ ขนาดเส้นท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓			
	รวม		๔๐,๕๖๕,๘๐๐.๐๐					๙,๔๗๙,๕๐๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๓ โครงการ  
ดำเนินการได้ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๙ ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๙๑

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าหรือสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยา เธอฯ	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ แมว โดยอสม. ยางหัก ตามจำนวน สุนัขและแมว ๔,๐๔๐ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.- ,มิ.ย. ๒๕๖๗		✓			
๒	อบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗					
๓	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗					
๔	ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน	ฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่ทีม หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗					
๕	ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด อุบัติขึ้นใหม่	ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด อุบัติขึ้นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗					
๖	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย.๖๗					
	รวม		๕๐๕,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	



๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สังคมสงเคราะห์ ตามคำร้องของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๒	วันผู้พิการ	จัดการขนส่งผู้พิการเข้าร่วมงาน วันผู้พิการ จำนวน ๑ คัน ผู้พิการเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๒,๓๐๐.๐๐	
	รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐					๒,๓๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือ ประชารัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗					
๒	ดนตรีไทย ด้านภัยยาเสพติด	จัดการสอนดนตรีไทย ด้านภัย ยาเสพติด ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗					
๓	ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชน	จัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗					
๔	อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗					
๕	พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและ ครอบครัว	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี และครอบครัว ด้านอาชีพหรือด้าน อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๗,๗๕๐.๐๐	
	รวม		๑๖๐,๐๐๐.๐๐					๒๗,๗๕๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๓๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ร้อยละ ๗.๖๙ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๙๒

**๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย**  
**แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย ตามคำร้องขอประชาชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗					
๒	ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ	จัดกิจกรรมจุดบริการประชาชน ถนนปลอดภัย ปีละ ๒ ครั้ง ช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	✓			๔,๖๔๔.๐๐	
๓	ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต. ยางหัก	จัดกิจกรรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗					
๔	ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปีละครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	

**๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย**  
**แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๕	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗					
๖	ฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ อบต. ยางหัก	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ของ อบต. ยางหัก จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗					
๗	วันสถาปนา อปพร.	เข้าร่วมงาน วัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐	
	รวม		๒๙๐,๐๐๐.๐๐					๔,๖๔๔.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๘๖ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๗.๑๔

**๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	โครงการดำเนินงานด้านการป้องกันและเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี, วันนวมินทรมหาราช, วันปิยมหาราช, วันชาติ, วันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี, วันนวมินทรมหาราช, วันปิยมหาราช, วันชาติ, วันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๒๙,๑๗๘.๐๐	
๒	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้ง ตามที่ กกต. ราชบุรี กำหนด	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๓	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ	จัดประชาคมระดับตำบลยางหัก จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๙ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๗		✓			
๔	อบต.ยางหักเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน จำนวน ๒ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					

**๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๕	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตาม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗					
๖	เสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๗	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๘	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการ ของ อปท. อำเภอปากท่อ	สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการ ของ อปท. อำเภอปากท่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๙	ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน ๘ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗					
	รวม		๔๒๐,๐๐๐.๐๐					๕๙,๑๗๘.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการ  
ทั้งหมด ๙ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๒๒ ว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๑๑ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖  
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๖๖

**๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๒	จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอกดินโคลน และวัชพืชในแหล่งน้ำ	จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอก ดินโคลนและวัชพืชในแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๓	ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”	จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๔	ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๕	อบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ	จัดอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๒๕,๒๔๐.๐๐	
๖	อาสาสมัครพิทักษ์โลกหรืออาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษ์โลก	จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
	รวม		๖๗๐,๐๐๐.๐๐					๒๕,๒๔๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ  
จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๓๓

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๓๙,๘๑๕.๔๐	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ให้สถานศึกษา	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒๒๓,๗๖๕.๔๐	
๓	บัณฑิตน้อย	จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐	
๔	จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๐	
๕	ทัศนศึกษานอกสถานที่	จัดทัศนศึกษานอกสถานที่สร้างเสริม พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๐ คน	๘๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๓๓,๐๑๐.๐๐	
๖	วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน	จัดหาวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๘๙๕,๐๓๒.๗๗	
๗	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน	๔,๑๐๗,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒,๐๕๐,๒๕๐.๐๐	
	รวม		๖,๔๖๗,๒๐๐.๐๐					๓,๒๔๑,๙๕๓.๕๒	



๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	กีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด”	จัดแข่งขันกีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด” นักกีฬาเข้าร่วม ปีละครั้ง จำนวน ๒๔๐ คน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๗		✓			
๒	ค่ายเยาวชน คนคุณธรรม	จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน คนคุณธรรม จำนวน ๔๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๓	แข่งขันกีฬาเยาวชน เยาวชนตำบล ยางหัก	แข่งขันกีฬาเยาวชน เยาวชน ตำบล ยางหัก จำนวน ๖๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๔	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาด้านภัยยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ประชาชน อปท.ท้องถิ่น อ.ปากท่อ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาด้านภัยยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ประชาชน อปท.ท้องถิ่น อ.ปากท่อ จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗					
๕	จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาว ไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง	จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง ปีละครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗					
	รวม		๖๖๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๖	ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จัดประเพณีสงกรานต์และประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗		✓			
๗	ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗					
๘	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดประเพณีลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			๑๔๕,๒๘๐.๐๐	
๙	ส่งเสริมผู้นำด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมยกย่องผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗					
๑๐	กิจกรรมวันพ่อและวันแม่	จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูทวดเวทีต่อบิดาและมารดาในวันพ่อและวันแม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ และ ส.ค.๖๗	✓				๐
	รวม		๙๓๐,๐๐๐.๐๐					๑๔๕,๒๘๐.๐๐	

การติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสริมสร้างศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๒๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๔๑ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๒๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินการ					
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๔๕.๒๖	๓๑	๗๒.๐๙	๑๒	๒๗.๙๑	๐	๐.๐๐
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๓	๑๓.๖๘	๒	๑๕.๓๘	๑	๗.๖๙	๑๐	๗๖.๙๒
๓.การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๗.๓๗	๓	๔๒.๘๖	๔	๕๗.๑๔	๐	๐.๐๐
๔.การประสานแผนพัฒนาและการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	๙	๙.๔๘	๒	๒๒.๒๒	๑	๑๑.๑๑	๖	๖๖.๖๗
๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖.๓๒	๑	๑๖.๖๗	๕	๘๓.๓๓	๐	๐.๐๐
๖.เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	๑๗	๑๗.๘๙	๖	๓๕.๒๙	๕	๒๙.๔๒	๖	๓๕.๒๙
รวมจำนวนโครงการ	๙๕	๑๐๐.๐๐	๔๕	๔๗.๓๗	๒๘	๒๙.๔๗	๒๒	๒๓.๑๖

จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวน	๙๕	โครงการ	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔๕	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๗
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๖

## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ในแต่ละปีงบประมาณ ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากแต่งบประมาณของหน่วยงานราชการมีจำนวนจำกัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบางหักจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ต้องพิจารณาดำเนินโครงการได้บางโครงการ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๓. การจัดทำโครงการก่อสร้างถนน อาคาร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ดำเนินการได้ล่าช้า และบางโครงการดำเนินการไม่ได้ มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายการเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สปก.ก็ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ :** ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบางหักประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

## มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ละกอง/งานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

\*\*\*\*\*